UAB „Akmenės energija“ Vidutinė lauko oro temperatūra ^{0}C 3,1 Dienolaipsniai vnt. 461,9

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2019 m.kovo mėn.)

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis pastate:						Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
						Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui								
				vnt.	*metai*	*MWh*	*MWh*	*MWh*	*MWh*	*MWh*	*MWh*	*m²*	*MWh*	*m²*	*MWh/m²/mėn*	*Eur/MWh*	*Eur/m²/mėn*	*kWh/mėn*	*Eur/mėn*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	1	V.Kudirkos 22, Naujoji Akmenė	pilnai renovuotas	100	iki 1992	30,30	6,1	8,2	-2,2	1,8	16,4	4433,9	18,3	4433,9	0,00412	56,789	0,23	246,97	14,03
I	2	Ramučių 3, Naujoji Akmenė	pilnai renovuotas	75	iki 1992	26,47	1,7	6,8	-0,1	1,8	16,3	3983,3	18,1	3983,3	0,00454	56,789	0,26	272,64	15,48
I	3	Ramučių 2, Naujoji Akmenė	pilnai renovuotas	45	iki 1992	17,40	1,5	6,2	-0,1	1,0	8,8	2322,9	9,8	2322,9	0,00421	56,789	0,24	252,62	14,35
I	4	Stadiono 11, Akmenė	pilnai renovuotas	40	iki 1992	18,40	3,1	4,2	-0,1	1,1	10,0	2253,6	11,1	2253,6	0,00495	56,789	0,28	296,74	16,85
I	5	Stadiono 5, Akmenė	pilnai renovuotas	40	iki 1992	17,80	2,9	4,6	0,0	1,0	9,3	2273,8	10,3	2273,8	0,00454	56,789	0,26	272,24	15,46
I	6	Stadiono 19, Akmenė	pilnai renovuotas	40	iki 1992	17,3	2,6	4,5	0,1	1,0	9,1	2186,9	10,1	2186,9	0,00463	56,79	0,26	277,56	15,76
I	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	1	Respublikos 3, Naujoji Akmenė	nerenovuotas	55	iki 1992	52,7	3,3	8,2	-0,3	0,0	41,6	2747,3	41,6	2747,3	0,01514	56,79	0,86	908,11	51,57
III	2	Ramučių 34, Naujoji Akmenė	nerenovuotas	75	iki 1992	75,8	4,1	10,8	0,8	6,0	54,1	3993,0	60,1	3993,0	0,01506	56,79	0,86	903,73	51,32
III	3	Žemaičių 47, Venta	nerenovuotas	75	iki 1992	75,5	5,2	9,9	-0,2	6,1	54,5	4007,8	60,6	4007,8	0,01511	56,79	0,86	906,58	51,48
III	4	V.Kudirkos 24, Naujoji Akmenė	nerenovuotas	100	iki 1992	85,0	4,6	11,0	0,2	12,5	56,7	4487,3	69,2	4487,3	0,01542	56,79	0,88	925,01	52,53
III	5	Žemaičių 41, Venta	nerenovuotas	90	iki 1992	91,1	5,8	13,8	0,4	7,1	64,0	4561,3	71,1	4561,3	0,01558	56,79	0,88	934,79	53,09
III	6	Ramučių 7, Naujoji Akmenė	nerenovuotas	45	iki 1992	121609,0	2,4	5,0	121565,0	3,7	32,9	2342,3	36,5	2342,3	0,01559	56,79	0,89	935,61	53,13
III	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	1	Žalgirio 3, Naujoji Akmenė	nerenovuotas	8	iki 1992	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	351,3	9,6	351,3	0,02733	56,79	1,55	1639,67	93,12
IV	2	Ventos 14, Venta	nerenovuotas	4	iki 1992	29,9	1,8	2,3	0,1	0,0	25,7	1067,3	25,7	1067,3	0,02410	56,79	1,37	1445,88	82,11
IV	3	Vytauto 4, Naujoji Akmenė	nerenovuotas	4	iki 1992	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	172,1	4,3	172,1	0,02499	56,79	1,42	1499,56	85,16
IV	4	Žalgirio 25, Naujoji Akmenė	nerenovuotas	12	iki 1992	14,1	0,0	0,0	0,0	1,4	12,7	535,4	14,1	535,4	0,02633	56,79	1,50	1580,07	89,73
IV	5	Bausko 3, Venta	nerenovuotas	6	iki 1992	10,6	0,3	1,0	0,1	0,0	9,3	347,2	9,3	347,2	0,02671	56,79	1,52	1602,36	91,00
IV	6	Bausko 5, Venta	nerenovuotas	12	iki 1992	15,3	0,9	1,0	0,0	0,0	13,4	529,9	13,4	529,9	0,02521	56,79	1,43	1512,76	85,91
IV	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-